

Baubetriebshofneubau - 7. Baustellenbericht

Die Arbeiten an der Dachabdichtung sind weitgehend fertiggestellt. Nachdem das Trapezblech und die dampfdurchlässige Folie aufgebracht wurde, konnte die 12 cm starke Mineralwollgedämmung aufgebracht werden. Darauf wurde die 1,5 mm starke Folie verlegt und die Stöße miteinander verschweißt.



Parallel hierzu wurden von den Zimmermännern die Außenwände mit einer diffusionsoffenen Folie belegt. Die Zwischenräume wurden mit einer C35 Steinwolle isoliert und mit OSB-Platten beplankt.



In Kürze wird mit den Rohinstallationen der Gewerke Heizung, Sanitär und Elektro begonnen. Nachdem weitere Ausschreibungen verschiedener Gewerke abgeschlossen sind und der Lieferant der Streusalzsilos feststeht, werden derzeit an der Statik der Fundamente gearbeitet. Zeitgleich zu diesen Tiefbauarbeiten der beiden Salzsilos werden dann die Flächen für die Schüttgutlager an der Westseite des Freigeländes hergerichtet.