

Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Hinter den Tannen IV“

Die Tiefbauarbeiten im neuen Bebauungsplanabschnitt „Hinter den Tannen IV“ sind in der 7. Bauwoche. Die am tiefsten liegenden Schmutzwasserkanäle, Regenwasserkanäle, Trinkwasserleitungen und Erdgasleitungsrohre werden parallel mit den erforderlichen Schachtbauwerken eingebaut. Ein Haltungsabschnitt zwischen den Schächten dauert in dieser Vorgehensweise etwas länger. Der Vorteil dieser Bauart ist, dass bereits verdichtetes Erdreich nicht nochmal für die nächst höher liegenden Leitungen aufgebaggert werden muss. Am vergangenen Dienstag wurde ein großer Trennschieberschacht für die Wasserversorgung eingebaut. Das Baugebiet „Hinter den Tannen“ wird von 2 Seiten mit Trinkwasser versorgt. Der untere östliche Teil wird von der Niederzone durch den Wasserturm in der Turmstraße versorgt. In das höhere westliche Gebiet kommt das Wasser über die Hochzone aus dem neuen Wasserturm. In diesem Schacht ist ein Schieber eingebaut der diese beiden Zonen im normalen Betrieb trennt. Bei Sanierungen und bei Reparaturen an der Wasserversorgung innerhalb der Ortsteile und an den Fernleitungen kann diese Verbindung geöffnet werden. Die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser wird somit weiter verbessert.

